



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ที่ ลป.๕๓๔๐๑/๙๑๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ตามที่เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางหทัยชนก จัญญเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางหทัยชนก จัญญเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา เทพภาพ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา เทพภาพ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิริวดี เทพเสาร์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ อู่ปะโยคิน)

นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำห้วยแม่สมัย บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๑๖ ส.ค. ๖๘ - ๑๔ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศาลาผู้สูงอายุ บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ	ขนาดหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๘ ก.ค. ๖๘ - ๕ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ถนนสายซอย ๔ บ้านกล้วย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๗๑,๖๐๐	๗๑,๐๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๙ ก.ย. ๖๘ - ๗ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอย ๔ บ้านหลาย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลสบปราบ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๙๐ วัน ๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการบำรุงถนน คสล. สาย ซอย ๗ บ้านหลายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ	ขนาดผิวจราจร คสล. จำนวน ๒ ข้าง ทาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ - ๑.๔๐ หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๗๖,๗๐๐	๔๓,๐๐๐	๑,๑๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๑๕ ก.ค. ๖๘ - ๑๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ซอย ๘ บ้านหลายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ	ขนาดผิวจราจร คสล. จำนวน ๒ ข้าง ทาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ - ๑.๐๐ หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาว รวม ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๐๖,๐๐๐	๗๑,๕๐๐	๑,๑๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๑๕ ก.ค. ๖๘ - ๑๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย ซอย ๘/๑ บ้านหลายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ	ขนาดผิวจราจร คสล. จำนวน ๒ ข้าง ทาง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ - ๑.๐๐ หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๑๖ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๖๕,๗๐๐	๓๓,๕๐๐	๑๐,๒๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๑๕ ก.ค. ๖๘ - ๑๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายซอย ๕ บ้านห หลายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบล สบปราบ	โดยทำการรื้อผิวจราจร คสล. เดิม และเทคอนกรีตใหม่ ขนาดกว้าง ๑.๖๐ - ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๗ พ.ค. ๖๘ - ๒๕ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๑๐ บ้านหลายฮ่องปุ๊ หมู่ ๘ ตำบลสบ ปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตร.ม. รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๓๔๙,๐๐๐	๖๙๓,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๑๙ ก.ย. ๖๘ - ๑๗ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ๑๔ บ้านหลายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๓๒๘,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๗ ก.ย. ๖๘ - ๒๕ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ๕/๓ บ้านหลาย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๗๖๘ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายไปศาลาผู้สูงอายุ บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ	ขนาดผิวจราจร คสล. จำนวน ๑ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตร.ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๖๓,๓๐๐	๖๒,๕๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๑๕ ก.ค. ๖๘ - ๑๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายสบปราบ บริเวณหน้าบ้านนายสมนึก เข้มเงิน บ้านหลาย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสายสบปราบ บ้านสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบล สบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม. รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๒๗๔,๐๐๐	โอนลด	0	-	-	✓	ยกเลิก โครงการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับถนนสาย ซอย ๑๖ บ้านกล้วย หมู่ ๑ ต.สบปราบ	รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	โอนเพิ่ม ๒๔๗,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	60 วัน 26 ก.ย.68 ถึง 25 พ.ย. 68	กองช่าง	กันเงิน งบประมาณ
	รวม		๓,๒๕๓,๓๐๐								

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาโทกแม่วัง หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ	ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๗๓๐,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	✓	-	-	๙๐ วัน ๑ พ.ค.๖๘ - ๒๙ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	ขนาดสูง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๒๗๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	โดยติดตั้งตาข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงาน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๓,๓๓๐	๓,๖๗๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๙ ส.ค. ๖๘ - ๗ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในศาลาเจ้าพ่อร่วมใจบ้านสบปราบเหนือ ม.๒ ต.สบปราบ	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	โอนเพิ่ม ๑๘๓๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๕ ก.ย. ๖๘ - ๒๓ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยแม่เรียง บริเวณสระน้ำห้วย หาด บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบ ปราบ	โดยเรียงหินในกล่อง Mattress ฝั่ง เดียว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลสบปราบ	๓๙๑,๐๐๐	0	0	-	-	✓	ยกเลิก โครงการ	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยแม่สมัย บริเวณข้างสวนา ธารณะโทกแม่วัง บ้านสบปราบใต้ หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	โดยเรียงหินในกล่อง Mattress ฝั่ง เดียว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบ ปราบ	๔๙๖,๐๐๐	0	0	-	-	✓	ยกเลิก โครงการ	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยร่องปวย บริเวณบ้านนาง แสงจันทร์ ขวัญศักดิ์ บ้านห้วย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	โดยเรียงหินในกล่อง Mattress ฝั่ง เดียว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบ ปราบ	๓๑๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๙๐ วัน ๒๕ มี.ค. ๖๘ - ๒๒ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยร่องปวย บริเวณสะพานหลัง ศาลพ่อปู่ บ้านสบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบล สบปราบ	โดยเรียงหินในกล่อง Mattress ฝั่ง เดียว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลสบ ปราบ	๔๘๑,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๖๙๐๐๐ โอนลด	✓	-	-	๙๐ วัน ๑๔ มิ.ย.๖๘ - ๑๑ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้า บ้านนายอุดมศักดิ์ อุปะโยคิน บ้าน สบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ	รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลสบปราบ	โอนเพิ่ม ๑๖๘๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๖๐ วัน ๒๗ ก.ย. ๖๘ - ๒๕ พ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านเหล่าฮ้องปู่ บ้านเหล่าฮ้องปู่ หมู่ ๘ ตำบลสบ ปราบ	โดยเรียงหินในกล่อง Mattress สองฝั่ง ขนาดกว้างเฉลี่ยฝั่งละ ๒.๐๐ เมตร ฝั่งซ้ายยาว ๗๐ เมตร ฝั่งขวายาว ๘๖ เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล สบปราบ	๔๖๕,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๗๖๐๐๐ โอนลด	✓	-	-	๙๐ วัน ๒๘ มี.ค. ๖๘ - ๒๕ มี.ย. ๖๘	กองช่าง	
	รวม		๓,๘๕๖,๐๐๐								

๑.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการขยายเขตประปา	๑. โครงการขยายเขตประปา ซอย ๑๒ หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ๒. โครงการขยายเขตประปา ซอย ๑๔ หมู่ ๘ บ้านเหล่าฮ้องปู่ ตำบล สบปราบ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๔,๖๒๓	๒๕,๓๗๗	✓	-	-	๑๗/ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
	รวม		๑๕๐,๐๐๐								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
												๒
	รวม		๓๓๖,๐๐๐									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๙,๐๐๐								

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๑๐,๐๐๐								

๒.๒ กลยุทธ์ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ฝึกระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน	อบรมคืนข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลสบปราบ ๘ ชุมชน ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๗	๕,๔๕๓	✓	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	0	0	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ	กองสาธารณสุข	
	รวม		๓๐,๐๐๐								

(๒) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	๖๐๐	๔,๔๐๐	✓	-	-	๑๘ ก.ค. ๖๘	สนป.	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง	๑,๐๐๐	0	๑,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ	สนป.	
	รวม		๖,๐๐๐								

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๔ เม.ย. ๖๘	สนป.	
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	๕,๐๐๐	๔,๒๕๐	๗๕๐	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๖๘	สนป.	
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.สมัยตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสบปราบ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สนป.	
๔	อุดหนุนโครงการปกป้อง เติบโตสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการปกป้อง เติบโต สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๑ ต.ค. ๖๗	สนป.	
	รวม		๕๕,๐๐๐								

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๑๕,๐๐๐								

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๗๐,๐๐๐								

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๑๕,๐๐๐								

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม แม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนา	๑๐๐๐๐	๘,๘๒๔	๑๗๖	✓	-	-	๒๖ ก.พ. ๖๘	สนป.	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	๒,๐๐๐	๑,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	มิ.ย. ๖๘	สนป.	ป้ายไวโนล ปช.
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐๐๐๐	0	๒,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก โครงการ	สนป.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการอนุรักษ์สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย	๑๐๐๐๐	๘,๒๕๐	๗๕๐	✓	-	-	๒๙ เม.ย. ๖๘	สนป.	
๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๗	สนป.	
๘	อุดหนุนโครงการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๗	สนป.	
	รวม		๑๓๒,๐๐๐								

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๑๐,๐๐๐								

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๘๐	๒๒๐	✓	-	-	๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสบปราบ	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๖๓,๗๖๔	๑๖,๒๓๖	✓	-	-	๒๒ ต.ค. ๖๗ ๑๓ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียนชุมชนให้กับโรงเรียนสบปราบพิทยาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๗ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๔	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๓ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการ Little Child ๔ R On Earth เปิดโลกทัศน์ รู้รักสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการLittle Child ๔ R On Earth เปิดโลกทัศน์ รู้รักสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๓๒	๗๖๘	✓	-	-	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๖	โครงการทัศนศึกษาสถานสัมพันธครูนักเรียน ครูและผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาสถานสัมพันธครู นักเรียน ครูและผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	๐	- ๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก โครงการ	กองการศึกษา	
๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	๗๑๗,๒๐๐	๖๙๐,๘๐๐	๒๖,๔๐๐	✓	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๗ ๑๓ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสบปราบ	๒๒๐,๕๐๐	๑๗๖,๙๔๐	๔๓,๕๖๐	✓	-	-	๑๗ ต.ค. ๖๗ ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๙	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน เทศบาล ๑ บ้านหลาย ระดับก่อน ประถมศึกษา (อนุบาล) และ ระดับประถมศึกษา	๓๕๒,๙๘๘	๓๔๖,๗๐๐	๖,๒๘๘	✓	-	-	๑๗/ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๙,๓๐๐	๓๑,๖๐๐	๑๗,๗๐๐	✓	-	-	๑๗ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการกีฬาสี่ปทุมวัย (ครอบครัว หรรษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา สี่ปทุมวัย (ครอบครัวหรรษา)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	0	✓	-	-	๓ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	0	✓	-	-	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	0	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	0	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	ค่าหนังสือเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน	๑๐๕,๖๐๐	๙๗,๗๐๐	๗,๙๐๐	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๖	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	๖๘,๖๑๕	๖๖,๕๐๐	๒,๑๑๕	✓	-	-	๑๗ ต.ค. ๖๗ ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๗	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๓,๑๗๕	๖๑,๗๐๐	๑,๔๗๕	✓	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๘	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๗,๖๒๒	๘๖,๑๐๐	๑,๕๒๒	✓	-	-	๑๗ ต.ค. ๖๗ ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	0	✓	-	-	๔ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	0	✓	-	-	๙ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๒๑	โครงการสืบสานตำนานปราชญ์พื้นฟู มรดกชาติทางภูมิปัญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานตำนานปราชญ์พื้นฟูมรดกชาติทางภูมิปัญญา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	0	✓	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๒๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	0	✓	-	-	๓ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
	รวม		๓,๘๔๗,๘๐๐								

๓.๓ กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	๑,๐๐๐	๖๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๘ - ๒๒ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการตักบาตรเทโวโรหนวัดศรีบุญเรือง หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตักบาตรเทโวโรหน วัดศรีบุญเรือง หมู่ ๗	๖,๐๐๐	๕,๖๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑๘ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการประเพณีบ่อโข่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเพณีบ่อโข่ง	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	๔ พ.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๔	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐	๕๐	✓	-	-	ไม่จัด	กองการศึกษา	
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ไม่จัด	กองการศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	๙ ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการตีทองปุ่จาอำเภอสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสบปราบ โครงการพัฒนาศักยภาพการตีทองปุ่จาอำเภอสบปราบ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
รวม			๓๒๘,๐๐๐								

๓.๔ กลยุทธ์ ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการรณรงค์ดูแลสุขภาพบุหรีโลก	อบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรีและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สุขภาพบุหรี ๘ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๖๖	๒๓๔	✓	-	-	๒๙ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๗ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	0	✓	-	-	ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม			๑๖๕,๐๐๐								

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสบปราบสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสบปราบสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	0	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่จัด	กองการศึกษา	
	รวม		๑๐๐,๐๐๐								

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักขโลก (อถล.) ร่วมใจปกป้อง สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักขโลก (อถล.) ร่วมใจปกป้อง สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดโรค	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๘	๔๒	✓	-	-	๒๑ ก.พ. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม		๒๐,๐๐๐								

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ แบบยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ แบบยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๐๕	๗,๖๙๕	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๘	สนป.	
	รวม		๓๐,๐๐๐								

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	รวม		๓๐,๐๐๐								

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕,๐๐๐	๓,๗๖๐	๑,๒๔๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๘	สนป.	
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๑๕ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๖๐๙	๓๑๖,๓๙๑	✓	-	-	๑๑ พ.ค. ๖๘	สนป.	
รวม			๕๑๕,๐๐๐								

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
รวม			๑๐,๐๐๐								

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	0	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก โครงการ	กองการศึกษา	
	รวม		๖๒,๒๐๐								

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิด เหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๕,๔๐๐	๖๐๐	✓	-	-	ก.ย. ๖๘	สนป.	
	รวม		๘,๕๐๐								

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องฟอกอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง	๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐	0	✓	-	-	๑๗ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	
๒	ผ้า màn รอบห้องเรียน อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ผ้า màn รอบห้องเรียน อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	0	✓	-	-	๑๕ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	
	รวม		๘๙,๖๐๐								

๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	0	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๔	สนป.	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	0	✓	-	-	ก.ย. ๒๕๖๔	สนป.	
	รวม		๓๔,๕๐๐								

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๒๕๖๔	กองช่าง	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	✓	-	-	ก.ย.๒๕๖๔	กองช่าง	
	รวม		๕๐,๕๐๐								

๓.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
	รวม		๓๖๔,๐๐๐								

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๑. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ม.๗ บ้านสบเรียง	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.๗ บ้านสบเรียง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๕	๙๔๕	✓	-	-	๒๔ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	
	รวม		๑๕๐,๐๐๐								