



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ที่ ลป ๕๓๔๐๑/๒๓๓๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ตามที่เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๔

(นางหทัยชนก ธัญญเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
หรือ วิมลทอง

.....
วิมลทอง

(ลงชื่อ)

๑๔

(นางหทัยชนก ธัญญเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ)

๑๔

(นายฤทธิชัย เทพภาพ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

.....
วิมลทอง

.....
วิมลทอง

(ลงชื่อ)

๑๔

(นายฤทธิชัย เทพภาพ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

(ลงชื่อ)

๑๔

(นายพิริวุฒิ เทพเสาร์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

.....
๑๔

(ลงชื่อ)

๑๔

(นายวัชรินทร์ อู่ปะโยคิน)

นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยร่องป้วย บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยร่องป้วย บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ โดยเรียงหินในกล่อง Mattress ฝั่งเดียว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๔๗๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการวางระบายน้ำถนน ข้างบ้าน นายสมศักดิ์ ศิริป้อ บ้านหลายฮ่องปู้ หมู่ ๘ ตำบล สบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๖๐,๖๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	
๓	โครงการวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๑๐ บ้านหลาย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๑๒ บ้านหลายฮ่องปู้ หมู่ ๘ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๒ บริเวณหน้าตลาดวังพร้าว บ้านวังพร้าว หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๑๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๒ บ้านสบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๒๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๓ บริเวณหน้าวัดวังพร้าว บ้านวังพร้าว หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๕ บ้านสบทก หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๑๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๕ บ้านสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๒๖๗,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ๕ บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๕๙,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน สาย ซอย ช้างบ้าน นางเทียง ตะสะ บ้านวังพร้าว หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๗๗,๘๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณสามแยกวังพร้าว - สบปราบใต้ บ้านสบปราบใต้ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๐๖,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๑/๑ บ้านห้วยเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๒๒๓,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙	-	-	✓	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๑๑ บ้านห้วยฮ่องขี้ หมู่ ๘ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๕๓ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๒๖๔,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๑๒ บ้านห้วยฮ่องขี้ หมู่ ๘ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๑๗๑,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๑๘ บ้านห้วย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	โดยทำการรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม และเทคอนกรีตใหม่ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๓ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล สบปราบ	๒๙๑,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๙	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๒ บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบล สบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๒๒๖,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๔	-	-	✓	-	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๖ บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบล สบปราบ	โดยทำการรื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม และเทคอนกรีตใหม่ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๖ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๗ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๔๑๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอย ๖ บ้านห้วยเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ	โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๐๖๖ ระยะทาง ๖๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ ๐+๐๖๖ - ๐+๔๐๐ ระยะทาง ๓๓๔ เมตร รวมระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๗ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑	๖๕๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	

๑.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในศาลพ่อปู่ บ้านสบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๓๔๑,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค.๖๙	-	✓	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดเบา ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๔.๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๓๖๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	
๓	โครงการปรับปรุงรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล สบปราบ หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ	โดยติดตั้งรั้วสแตนเลส สูง ๐.๙๐ เมตร ยาวรวม ๔๗ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน บ้านหลาย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ	โดยเทพื้น ค.ส.ล. ด้านหน้าและด้านข้าง จำนวน ๔๓ ตร.ม.ต่อเติมห้องเก็บของด้านข้าง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ X ๕.๕๐ เมตร ปรับปรุงฝ้าเพดาน จำนวน ๓๖ ตร.ม. และปรับปรุงห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ X ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๓๕๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๕	โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ	ขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ	๖๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	

๑.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการขยายเขตประปา	๑. โครงการขยายเขตประปา จากวัดศรีบุญเรือง - นาย นิพนธ์ พรหมเสน บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ ๒. โครงการขยายเขตประปา ซอย ๑๕ , ๑๖ หมู่ ๘ บ้านหลายอ่องปู่ ตำบลสบปราบ	๓๑๘,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	

๑.๓ กลยุทธ์ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า	๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างบ้าน นางผ่องพรรณ ศรีตา บ้านสบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ ๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนซอย ๗ บ้าน วังพร้าว หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ ๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายโทกแม่วัง - บ้านใหม่วัฒนา บ้านสบเรียง หมู่ ๗ ตำบลสบปราบ ๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสวนนาย เนตร ถึง แม่น้ำวัง หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ	๖๐๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๙,๙๓๐	

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ฝึกระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน	อบรมคืนข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ๘ ชุมชนทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๓๘๐	

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง	๑,๐๐๐	-	-	✓	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.สมัย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสบปราบ	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	

๓.๒ กลยุทธ์ ด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	✓	-	-	๗๘,๑๓๓	
๒	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสบปราบ	๒,๐๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-	๙๙๒,๒๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียนชุมชนให้กับโรงเรียนสบปราบพิทยาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียนชุมชน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๔	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๕	โครงการ Little Child ๔ R On Earth เปิดโลกทัศน์ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Little Child ๔ R On Earth เปิดโลกทัศน์ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๖	โครงการทัศนศึกษาสามัคคีนักเรียน ครูและผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาสามัคคีนักเรียน ครูและผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑บ้านหลาย	๗๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๓๖,๖๐๐	
๘	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสบปราบ	๒๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๗๑,๖๐๔	
๙	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหลาย ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) และระดับประถมศึกษา	๓๕๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๘๔,๒๐๐	
๑๐	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๔๔,๙๐๐	
๑๑	โครงการกีฬาสี่ปทุมวัย (ครอบครัวหรรษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสี่ปทุมวัย (ครอบครัวหรรษา)	๕,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๑๒	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	๙,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๙,๖๐๐	
๑๔	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi	๗,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๗,๒๐๐	
๑๕	ค่าหนังสือเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน	๑๐๔,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๙๑,๔๐๐	
๑๖	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	๖๖,๗๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๖๒,๗๐๐	
๑๗	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๒,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๕๘,๓๐๐	
๑๘	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๙๙,๓๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๙๕,๐๐๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	๓,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๒๐	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย.๖๙	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการสืบสานตำนานปราชญ์พื้นฟูมรดกชาติทางภูมิปัญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สืบสานตำนานปราชญ์พื้นฟูมรดกชาติทางภูมิปัญญา	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๒๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๒๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมขาไถ Balance bike ระดับปฐมวัย	เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมขาไถ Balance bike ระดับปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมโดยใช้ Geherative Ai	เพื่อใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมโดยใช้ Geherative Ai	๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	
๒๕	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	

๓.๓ กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ	๑,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการตักบาตรเทโวโรหนวัดศรีบุญเรือง หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตักบาตรเทโวโรหน วัดศรีบุญเรือง หมู่ ๗	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓	-	-	๕,๓๖๐	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๕๒,๔๓๐	
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๕,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๕	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๖	โครงการประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	-	✓	-	-	
๗	โครงการสงฆ์พระธาตุวัดบ้านกล้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงฆ์พระธาตุวัดบ้านกล้วย	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุวัดหลวงสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุวัดหลวงสบปราบ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	
๙	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการตีกลองปู่จาอำเภอสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสบปราบ โครงการพัฒนาศักยภาพการตีกลองปู่จาอำเภอสบปราบ	๘,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	✓	-	-	๘,๐๐๐	

๓.๔ กลยุทธ์ ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการรณรงค์ดูแลสุขภาพบุหรีโลก	อบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรีและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สุขภาพบุหรี ๘ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๗ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	

๓.๕ กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสบปราบสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสบปราบสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	๑๖๓,๐๐๐	จ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓	-	-	๑๖๓,๐๐๐	

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ ๙ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ ๙ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	๔,๒๐๕	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนา	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙	✓	-	-	๑,๑๔๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๕	โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	-	
๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	✓	-	-	๑๕,๘๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๒,๗๐๐	

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒๒,๒๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	-	-	✓	-	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๔๔,๕๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	๔๓,๑๐๐	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๕๒,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	๔๓,๑๐๐	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง	๒๕๘,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	✓	-	-	๒๕๖,๙๐๐	
๒	เครื่องฟอกอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๙	✓	-	-	๓๙,๖๐๐	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘- ม.ค.๖๙	✓	-	-	๕,๐๐๐	
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมกระจก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘- ม.ค.๖๙	✓	-	-	๘,๙๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานบริหารการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๑,๒๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๓๑,๒๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๑) แผนงานบริหารการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	๕,๗๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๖๒๑,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	-	✓	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	๖,๓๐๐	
๒	บล็อกกลมกระแทก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบล็อกกลมกระแทก ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	๖,๘๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้ MDB (Main Distribution Board)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ MDB (Main Distribution Board) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส เมนสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด ๓P๑๐๐AT จำนวน ๑ ตู้ พร้อมติดตั้ง	๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙	-	-	✓	-	